Маркировка кабеля	Кабельная трасса				Кабель, провод				Длина (м)	Длина (м)	Способ прокладки											Разделки	муфта	Примечание
	Начало	Таг. номер	Конец	Таг. номер	ЖИЛ	ТИП	ЖИЛ	СЕЧЕНИЕ (мм2)			На конструкциях, м	По эстакаде, м	В траншее, м	В гофре, Ду, мм	В гофре, м	В металлорукаве, Ду, мм	В трубах, Ду, мм	В трубах, м	В коробах размером, мм	В коробах, м	На конструкциях, м			
L-ГПЭА-ГРЩ	Газопоршневой электроагрегат	ГПЭА	Главный распределительный щит	ГРЩ	1	ВБбШвнг(А)-LS	5	120	100	100			95											
L-ГРЩ-1.1/ЩР 1	Главный распределительный щит Секция 1	ГРЩ	Блок качества газа	1.1/ЩР 1	1	ВБбШвнг(А)-LS	5	6	105	105			100											
L-ГРЩ-1.1/ЩР 1	Главный распределительный щит Секция 2	ГРЩ	Блок качества газа	1.1/ЩР 2	1	ВБбШвнг(А)-LS	5	6	105	105			100											
L-ГРЩ-1.2/ЭД	Главный распределительный щит	ГРЩ	Дренажная емкость. Насос	1.2/ЭД	1	ВБбШвнг(А)-LS	5	4	90	90			85											
C-ГРЩ-1.2/SB	Главный распределительный щит	ГРЩ	Дренажная емкость. Пост управления	1.2/SB	1	КВВГнг-(А)-LS	4	1,5	90	90			85											
L-ГРЩ-1.6/ПМ	Щит наружного освещения	ЩНО	Прожекторная мачта 1.6	1.6/ПМ	1	ВБбШвнг(А)-LS	5	2,5	130	130			125											
L-ГРЩ-1.7/ПМ	Щит наружного освещения	ЩНО	Прожекторная мачта 1.7	1.7/ПМ	1	ВБбШвнг(А)-LS	5	2,5	45	45			40											
L-ГРЩ-1.7/ЩР	Главный распределительный щит	ГРЩ	Мачта связи	1.7/ЩР	1	ВБбШвнг(А)-LS	5	4	45	45			40											
L-ГРЩ-ШВ 1	Главный распределительный щит	ГРЩ	Шкаф видеонаблюдения	ШВ 1	1	ВБбШвнг(А)-LS	3	2,5	160	160			155											
L-ГРЩ-ШВ 2	Главный распределительный щит	ГРЩ	Шкаф видеонаблюдения	ШВ 2	1	ВБбШвнг(А)-LS	3	2,5	130	130			125											
L-ГРЩ-ШВ 3	Главный распределительный щит	ГРЩ	Шкаф видеонаблюдения	ШВ 3	1	ВБбШвнг(А)-LS	3	2,5	90	90			85											
						ИТОГО																		
						ВБбШвнг(А)-LS	5	120		100														
						ВБбШвнг(А)-LS	5	6		210														
						ВБбШвнг(А)-LS	5	4		135														
						ВБбШвнг(А)-LS	5	2,5		175														
						ВБбШвнг(А)-LS	3	2,5		280														
						КВВГнг-(А)-LS	4	1,5		90														
						ВБбШвнг(А)-LS	5	4		20														

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	12.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол. уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Пац В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-ELE-054-SCH-801508-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)
Площадка УЗРГ.
Внутриплощадочные коммуникации

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Кабельный журнал

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3