№	№ кабеля	Тип кабеля (линии)	Ёмкость кабеля	Откуда идет		Куда идет		Способ прокладки кабеля, м					Длина кабеля, м	Примечание
				Место установки	Оборудование	Место установки	Оборудо-вание	По мет. конструк-ции	В трубе ПНД	В траншее	В ПВХ кабель-канале	Шкаф		
Газообнаружение														
1	C-DG(CH4)-1	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-1	10	9	54	5	2	80	
2	C-DG(CH4)-2	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-1	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-2	25	-	-	-	-	25	
3	C-DG(CH4)-3	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-3	5	9	44	5	2	65	
4	C-DG(CH4)-4	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-3	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-4	5	-	20	-	-	25	
5	C-DG(CH4)-5	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-5	10	9	34	5	2	60	
6	C-DG(CH4)-6	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-5	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-6	25	-	-	-	-	25	
7	C-DG(CH4)-7	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-7	5	29	39	5	2	80	
8	C-DG(CH4)-8	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-7	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-8	5	-	20	-	-	25	
9	C-DG(CH4)-9	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-9	5	15	173	5	2	200	
10	C-DG(CH4)-10	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	4x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	DG(CH4)-10	5	6	72	5	2	90	
11	P-BIASL-1	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	2x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	BIASL-1	20	9	59	5	2	95	
12	P-BIASL-2	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	2x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	BIASL-2	10	9	34	5	2	60	
13	P-BIASL-3	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	2x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	BIASL-3	5	29	39	5	2	80	
14	P-BIASL-4	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	2x2x1.5	Операторная, пом.6	PLC-001	Площадка УЗРГ	BIASL-4	5	6	72	5	2	90	

Сводная ведомость

Тип кабеля	КУИН-ВЭКнг(А)-LS				КПСЭнг(А)-FRHF		КПСнг(А)-FRHF	
Ёмкость кабеля	2x2x1.5	4x2x1.5	-	-	2x2x1.0	-	1x2x1.0	-
Длина, (м)	440	675	-	-	8	-	380	-

1. Способы прокладки кабелей уточнить при монтаже по результатам завершения строительных работ.
2. Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабель нарезается по фактически промеренной трассе.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	05.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UKTRANSGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Кабулова Е.			08.2026
Исполн.		Гальцев В.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801406-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ) УЗРГ-D001

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

Журнал кабельной продукции.

EAST WEST ENGINEERING

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Формат А3

№	№ кабеля	Тип кабеля (линии)	Ёмкость кабеля	Откуда идет		Куда идет		Способ прокладки кабеля, м					Длина кабеля, м	Примечание
				Место установки	Оборудование	Место установки	Оборудование	По мет. конструк-ции	В трубе ПНД	В траншее	В ПВХ кабель-канале	Шкаф		
Пожарная сигнализация														
15	C-1.3-BTH-1-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.1	1.3-BTH-1-1	-	-	-	26	-	26	
16	C-1.3-BTH-1-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-1-1	Операторная, пом.1	1.3-BTH-1-2	-	-	-	3	-	3	
17	C-1.3-BTH-2-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.2	1.3-BTH-2-1	-	-	-	24	-	24	
18	C-1.3-BTH-2-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-2-1	Операторная, пом.2	1.3-BTH-2-2	-	-	-	1	-	1	
19	C-1.3-BTH-3-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.3	1.3-BTH-3-1	-	-	-	20	-	20	
20	C-1.3-BTH-3-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-3-1	Операторная, пом.3	1.3-BTH-3-2	-	-	-	2	-	2	
21	C-1.3-BTH-4-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.5	1.3-BTH-4-1	-	-	-	10	-	10	
22	C-1.3-BTH-4-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-4-1	Операторная, пом.5	1.3-BTH-4-2	-	-	-	3	-	3	
23	C-1.3-BTH-5-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.6	1.3-BTH-5-1	-	-	-	10	-	10	
24	C-1.3-BTH-5-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-5-1	Операторная, пом.6	1.3-BTH-5-2	-	-	-	5	-	5	
25	C-1.3-BTH-6-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.9	1.3-BTH-6-1	-	-	-	21	-	21	
26	C-1.3-BTH-6-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-6-1	Операторная, пом.9	1.3-BTH-6-2	-	-	-	3	-	3	
27	C-1.3-BTH-7-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.10	1.3-BTH-7-1	-	-	-	25	-	25	
28	C-1.3-BTH-7-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-7-1	Операторная, пом.10	1.3-BTH-7-2	-	-	-	1	-	1	
29	C-1.3-BTH-8-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.11	1.3-BTH-8-1	-	-	-	28	-	28	
30	C-1.3-BTH-8-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BTH-8-1	Операторная, пом.11	1.3-BTH-8-2	-	-	-	3	-	3	
31	C-1.3-BTM-9-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.2	1.3-BTM-9-1	-	-	-	25	-	25	
32	C-1.3-BTM-10-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.6	1.3-BTM-10-1	-	-	-	15	-	15	
33	C-1.3-BTM-11-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.10	1.3-BTM-11-1	-	-	-	25	-	25	
34	C-1.3-JB-1-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.6	1.3-JB-1	-	-	-	5	-	5	
35	C-1.3-JB-1-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.6	1.3-JB-1	-	-	-	5	-	5	
36	C-BTM-12-1	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	2x2x1.5	Операторная, пом.6	1.3-JB-1	Площадка УЗРГ	BTM-12-1	5	-	30	-	-	35	
37	C-BTM-13-1	КУИН-ВЭКнг(А)-LS	2x2x1.5	Операторная, пом.6	1.3-JB-1	Площадка УЗРГ	BTM-13-1	5	6	69	-	-	80	
38	R-1.3-UPS-1	КПСЭнг(А)-FRHF	2x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-PU-1	Операторная, пом.6	1.3-UPS-1	-	-	-	2	-	2	
39	R-1.3-ARK-1	КПСЭнг(А)-FRHF	2x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-UPS-1	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	-	-	-	2	-	2	
40	R-1.3-UR-1	КПСЭнг(А)-FRHF	2x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.6	1.3-UR-1	-	-	-	2	-	2	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801406-R1	Лист 2

Формат А3

№	№ кабеля	Тип кабеля (линии)	Ёмкость кабеля	Откуда идет		Куда идет		Способ прокладки кабеля, м					Длина кабеля, м	Примечание
				Место установки	Оборудование	Место установки	Оборудо-вание	По мет. конструк-ции	В трубе ПНД	В траншее	В ПВХ кабель-канале	Шкаф		
Пожарная сигнализация														
41	R-1.3-SC-1	КПСЭнг(А)-FRHF	2x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-UR-1	Операторная, пом.6	1.3-SC-1	-	-	-	2	-	2	
42	P-1.3-PU-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-UPS-1	Операторная, пом.6	1.3-PU-1	-	-	-	2	-	2	
43	P-1.3-ARK-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-UPS-1	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	-	-	-	2	-	2	
44	P-1.3-UR-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-UPS-1	Операторная, пом.6	1.3-UR-1	-	-	-	2	-	2	
45	P-1.3-SC-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-UR-1	Операторная, пом.6	1.3-SC-1	-	-	-	2	-	2	
46	P-1.3-BIASL-1-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.2	1.3-BIASL-1-1	-	-	-	25	-	25	
47	P-1.3-BIASL-2-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.6	1.3-BIASL-2-1	-	-	-	16	-	16	
48	P-1.3-BIASL-2-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-BIASL-2-1	Операторная, пом.10	1.3-BIASL-2-2	-	-	-	16	-	16	
49	P-1.3-BIASL-3-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Площадка УЗРГ	1.3-BIASL-3-1	-	-	-	5	-	5	
50	P-1.3-SC-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-ARK-1	Операторная, пом.5	1.3-SC-2	-	-	-	20	-	20	
51	P-САУ-1	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-SC-1	Операторная, пом.6	САУ	-	-	-	8	2	10	
52	P-САУ-2	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-SC-1	Операторная, пом.6	САУ	-	-	-	8	2	10	
53	P-САУ-3	КПСнг(А)-FRHF	1x2x1.0	Операторная, пом.6	1.3-SC-1	Операторная, пом.6	САУ	-	-	-	8	2	10	

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-FFA-054-SCH-801406-R1	Лист 3

Формат А3