Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	КУП-D2. Общие данные	
	EWE0426-MGL1-GLT-054-COM-710101	
2	КУП-D2. Разбивочный план М 1:500	
	EWE0426-MGL1-GLT-054-DRW-710102	
3	КУП-D2. План организации рельефа М 1:500	
	EWE0426-MGL1-GLT-054-DRW-710103	
4	КУП-D2. План земляных масс М 1:500	
	EWE0426-MGL1-GLT-054-DRW-710104	
5	КУП-D2. Сводный план инженерных сетей М 1:500	
	EWE0426-MGL1-GLT-054-DRW-710105	
6	КУП-D2. План благоустройства территории М 1:500	
	EWE0426-MGL1-GLT-054-DRW-710106	
7	КУП-D2. Ведомость объемов работ	2 листа
	EWE0426-MGL1-GLT-054-SCH-710107	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
EWE0426-MGL1-PLT	Генеральный план и транспорт	
EWE0426-MGL1-PPL	Линейная часть	
EWE0426-MGL1-OPN	Технологическая часть	
EWE0426-MGL1-ELE	Электротехническая часть	
EWE0426-MGL1-SST	Строительная часть	
EWE0426-MGL1-SYS	Автоматизация технологии и производства	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ШНК 2.09.17-21	Проектирование генеральных планов промышленных предприятий	
ШНК 2.05.02-23	Автомобильные дороги	
СП-37.13330.2012	Промышленный транспорт	
МСН 2.03-02-2002	Инженерная защита территории зданий и	
	сооружений от опасных геологических процессов	
КМК 2.07.03-97	Ограждение территорий предприятий, зданий	
	и сооружений	
ШНҚ 2.05.06-22	Магистральные трубопроводы	
ОНТП 51-1-85	Общесоюзные нормы технологического	
	проектирования. Магистральные трубопроводы	
	Часть 1. Газопровод	

Общие указания

Генеральный план разработан на основании задания ГИПа и плана, выданного заказчиком.

Компоновка сооружений генплана решена с учетом положения существующих автодорог во взаимосвязи с технологическими процессами, а также с учетом зонального размещения объектов по назначению. Во избежание аварий до начала производства земляных работ необходимо определить фактическое положение подземных инженерных сетей и принять меры, по их защите.

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	20.08.2026	Выпущено для строительства		
R1	14.07.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZBEKISTANGAZ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR

ПОДРЯДЧИК: PBG Pre Build Generation

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Нач.отд.		Нигманова Н.			08.2026
Исполн.		Нигманова Н.			08.2026
Н.контр		Схабицкий А.			08.2026

EWE0426-MGL1-GLT-054-COM-710101-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 км».

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 км)

Генеральный план и транспорт.

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

КУП-D2.
Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026 г.

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. №подл.

Формат / Format A3